



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

Министерство
Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,
А-167, ГСП-3, 125993, Телетайп 111495
Тел. (499) 231-52-37 Факс (499) 231-55-35
e-mail: rusavia@scaa.ru

20.01.14 № 6.15-95

На № _____ от _____

Отчет о ходе выполнения ФЦП
«Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и
Забайкалья на период до 2013 года»
за 2013 год.

В соответствии с письмом Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от 09.01.2014 № 14-2.4.20 о представлении отчетности о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации Федеральной адресной инвестиционной программы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов Федеральное агентство воздушного транспорта направляет отчетность о ходе выполнения ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» за 2013 год, по которой Росавиация является государственным заказчиком.

Приложение: на 20 л., в 1 экз.

К.А. Махов

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ЭКСПЕДИЦИЯ *РОСАВИАЦИЯ*

21 ЯНВ 2014

*ТЕЛЕФОН*КАНЦЕЛЯРИИ*ФАВТ*
8-499-231-57-81:54-88:59-04.
8-499-231-63-34:68-40.

Алякритская Диана Борисовна
(499) 231 63 84

Аналитическая справка

1. **Наименование федеральной целевой программы** - федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г."

2. **Государственный заказчик** – Федеральное агентство воздушного транспорта.

3. **Ключевые мероприятия в 2013 году:**

Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край.

4. **Программа не нуждается в корректировке.**

5. **На 2013 год заключено 4 государственных контракта (соглашения) на сумму 4 538 765,4 тыс. рублей** – 97,7 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 4 контракта на сумму 4 538 765,4 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 4 контракта на сумму 4 538 765,4 тыс. рублей; межбюджетные субсидии 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей);

НИОКР – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2013 году, по 3 переходящим контрактам прошлых лет составляет 4 537 892,2 тыс. рублей, по заключенному с 1 января 2013 г. 1 контракту составляет 873,2 тыс. рублей, в том числе по 0 контрактам длительностью более одного года - 0,0 тыс. рублей.

Уменьшение стоимости работ, выполняемых в 2013 году и увеличение количества переходящих контрактов прошлых лет по сравнению с отчетом за 9 месяцев 2013 года обусловлено следующими причинами.

По объекту *«Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край»* уменьшение объема 2013 года связано с тем, что были перенесены сроки ввода объекта на 2014 год, сроки строительства сдвинуты и перераспределен объем финансирования, что отражено в федеральной адресной инвестиционной программе на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной 17.12.2013.

По объекту *«Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край»* увеличение объема по переходящему договору связано с тем, что дополнительным соглашением от 25.12.2013 к переходящему договору подряда был определен объем, уточняющий стоимость работ на 2013 год под фактические работы с учетом внесенных изменений в федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в части увеличения объема финансирования объекта. Данный переходящий контракт учитывается только после подписания дополнительного соглашения к договору подряда, определяющего объем финансирования на 2013 год.

В соответствии с Правилами осуществления в 2013 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации в форме капитальных вложений в основные средства федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1456, Федеральное агентство воздушного транспорта как государственный заказчик Программы заключает договоры на осуществление бюджетных инвестиций с застройщиком по объектам Программы, в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и доведенных до Росавиации по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов федерального бюджета.

При этом указанными договорами бюджетных инвестиций, предусмотрено, что Застройщик в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, организует размещения заказов на выполнение изыскательских, проектных и строительных работ и иных услуг, связанных с реконструкцией объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, и заключает соответствующие договоры подряда (услуг).

Стоимость работ на 2013 год по договору подряда определяется либо самим договором подряда, либо дополнительным соглашением к договору подряда (в случае если договор подряда многолетний) в пределах средств, предусмотренных договором на осуществление бюджетных инвестиций.

Перечисление средств федерального бюджета на расчетный счет Застройщика осуществляется в пределах средств, предусмотренных дополнительными соглашениями к договорам на осуществление бюджетных инвестиций, заключаемыми на основании договоров подряда.

6. Объем финансирования в 2013 году за счет средств федерального бюджета составляет 4 548 000,00 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 4 548 000,00 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 4 548 000,00 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2013 года за счет средств федерального бюджета – 4 595 951,9 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – 4 595 951,9 тыс. рублей, из которых по объекту «Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край» 182 743,4 тыс. рублей освоено за счет ранее выплаченных авансовых платежей 2012 года. Фактически освоено средств 2013 года - 4 413 208,5 тыс. рублей что составляет 97,0 % от годовых бюджетных назначений, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

За 2013 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 4 444 130,4 тыс. рублей – 97,7 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 4 444 130,4 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 4 444 130,4 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2013 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование в 2013 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0,0 % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0,0 % от запланированного.

8. По данной Программе целевые индикаторы и показатели в 2013 году не предусмотрены.

9. Основные итоги реализации программы в 2013 году:

По направлению капитальные вложения:

Объект: «Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край».

Корректировка проекта с заменой асфальтобетонного покрытия ВПП на плиты 2013
ПАГ-14.

Откорректирована проектно-сметная документация 1 этапа строительства; прошла экспертизу в Главгосэкспертизе; получено положительное заключение.

В отчетном периоде выполнены подготовительные и земляные работы ИВПП в полном объеме, выполнена укладка плит ПАГ-14 на ИВПП.

Продолжаются работы по устройству нагорных канав НК-3, НК-4, водоотводной канавы ВК-1, выполнены трубокабельные переходы МВПП и РД-1, работы по устройству беструбчатого дренажа.

Работы по укреплению торцевых участков и отмотки ИВПП, устройству швов будут продолжаться с конца 1 квартала 2014г.

Объект: «Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край».

В отчетном периоде проводились следующие виды работ:

1. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на искусственной взлетно-посадочной полосе №1 (ИВПП-1) из марочного бетона толщиной 40см – площадь 88 200,5 кв.м.;

2. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия обочин на искусственной взлетно-посадочной полосе №1 (ИВПП-1) из марочного бетона толщиной 16см – площадь 40 201 кв.м.;

3. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия обочин на искусственной взлетно-посадочной полосе №1 (ИВПП-1) из тощего бетона толщиной 14см – площадь 47 653,2 кв.м.;

4. Устройство насыпи из минерального грунта на грунтовых участках летного поля искусственной взлетно-посадочной полосы №1 (ИВПП-1) – 32 966 куб.м.

5. Устройство кабельных переходов из полиэтиленовых труб - 4699 п.м.;

6. Устройство водосточно-дренажной сети искусственной взлетно-посадочной полосы №1 (ИВПП-1) – 4059 п.м.;

7. Устройство дождеприемных колодцев на искусственной взлетно-посадочной полосе №1 (ИВПП-1) – 53 шт.;

8. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на рулежной дорожке №1 (РД-1) из марочного бетона толщиной 40см – площадь 1448 кв.м.;

9. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на рулежной дорожке №2 (РД-2) из марочного бетона толщиной 30см – площадь 2954 кв.м.;

10. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на рулежной дорожке №6 (РД-6) из марочного бетона толщиной 30см – площадь 656 кв.м.;

11. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на рулежной дорожке №7 (РД-7) из марочного бетона толщиной 40см – площадь 1859 кв.м.;

12. Разработка заторфованного грунта на участке патрульной дороги с перемещением в отвал – 5 200 куб.м.;

13. Устройство насыпи патрульной дороги с уплотнением из карьерного грунта – 17 722 куб.м.;

14. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на рулежной дорожке №7 (РД-7) из марочного бетона толщиной 40см – площадь 1 859 кв.м.;

15. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на магистральной рулежной дорожке (МРД) из марочного бетона толщиной 40см – площадь 34 284 кв.м.;

16. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на магистральной рулежной дорожке (МРД) из тощего бетона – площадь 77 301 кв.м.;

17. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на обочинах магистральной рулежной дорожки (МРД) из тощего бетона – площадь

18 206 кв.м.;

18. Выполнены работы по устройству щебеночного основания, толщиной 0,30м на обочинах магистральной рулежной дорожки (МРД) – площадь 38 817 кв.м.;

19. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на участке усиленного покрытия обочины магистральной рулежной дорожки (МРД) из марочного бетона толщиной 40см – площадь 6 739 кв.м.;

20. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на рулежной дорожке №10 (РД-10) из марочного бетона толщиной 40см – площадь 6 550 кв.м.;

21. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на рулежной дорожке №10 (РД-10) из тощего бетона толщиной 35см – площадь 6 980 кв.м.;

22. Устройство насыпи из минерального грунта на грунтовых участках летного поля рулежной дорожки №9(РД-9) – 3253 куб.м.;

23. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на обочинах рулежной дорожки №10 (РД-10) из тощего бетона толщиной 14см – площадь 4 030 кв.м.;

24. Выполнены работы по устройству щебеночного основания, толщиной 0,22м на местах стоянки (МС) площадью 51 891 кв.м.;

25. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на местах стоянки (МС) из тощего бетона толщиной 10 см – площадь 51 151 кв.м.;

26. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на местах стоянки (МС) из марочного бетона толщиной 25см – площадь 33 995 кв.м.;

27. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на пассажирском перроне из марочного бетона толщиной 40см – 16 284м²;

28. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на укрепленных обочинах пассажирского перрона из марочного бетона толщиной 16см – 1 443м²;

29. Выполнены работы по устройству фундаментов под высокомачтовые опоры на пассажирском перроне – 393,8 куб.м.

30. Выполнены работы по установке высокомачтовых опор на пассажирском перроне – 7 шт.;

31. Устройство водосточно-дренажной сети пассажирского перрона – 455 п.м.;

32. Выполнены работы по устройству наружных сетей электроснабжения – 14 406 п.м.;

33. Выполнен монтаж комплектных трансформаторных подстанций – 5 шт.;

34. Выполнен монтаж металлоконструкций командно-диспетчерского пункта (КДП) – 115 т;

35. Выполнен монтаж металлоконструкций аварийно-спасательной станции (АСС) – 209,5 т;

36. Выполнен устройство стен аварийно-спасательной станции (АСС) – 1 961 м²;

37. Выполнена разборка цементобетонных покрытий с вывозом на площадку временного складирования – 13 882,4 куб.м.;

38. Выполнена установка металлического ограждения аэродрома – 1 834 п.м.;

~~39. Выполнена установка железобетонного ограждения аэродрома – 382 п.м.;~~

40. выполнены работы по демонтажу и монтажу окон жилой застройки – 9 893,15 м²;

41. Выполнены работы по монтажу опор охранного освещения периметра – 74 шт.

% технической готовности объекта на 31.12.2013г. – 64,32%

Ввод объектов. В 2013 году ввод в эксплуатацию объектов не осуществлялся.

Бюджетные ассигнования на представление межбюджетных субсидий федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности не предусмотрены.

По направлению НИОКР:

По данному направлению финансирование в 2013 году не предусмотрено.

По направлению «прочие нужды»:

По данному направлению финансирование в 2013 году не предусмотрено.

10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2013 год - отсутствуют.

Заместитель руководителя
Федерального агентства воздушного транспорта



О.О. Клим

Обобщенные сведения о финансировании федеральной целевой программы, ходе заключения контрактов и выполнении мероприятий федеральной целевой программы (в денежном выражении) за 2013 год
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"

Министерство экономического развития Российской Федерации (Росэкономразвитие)

№ п/п	Наименование источников финансирования и направления расходов	Бюджетные и/или внебюджетные назначения на 2013 год (тыс. рублей)	Освоено с начала года (тыс. рублей)	Кассовые расходы* и фактические расходы** за 2013 год (тыс. рублей)	Количество контрактов (соглашений), действующих в 2013 году, единиц			Стоимость работ 2013 года по действующим контрактам (соглашениям)	
					всего, включая контракты прошлых лет	контракты (соглашения), заключенные за 2013 год	контракты включая контракты прошлых лет (тыс. рублей)	контракты, заключенные за 2013 год (тыс. рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Всего по ФЦП:	4 548 000,0	4 595 951,9	4 444 130,4	4	1	4 538 765,4	873,2	
	в том числе:								
1.1.	федеральный бюджет*	4 548 000,0	4 595 951,9	4 444 130,4	4	1	4 538 765,4	873,2	
1.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
1.3.	внебюджетные источники**	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
2.	Капитальные вложения, всего	4 548 000,0	4 595 951,9	4 444 130,4					
2.1.	федеральный бюджет*	4 548 000,0	4 595 951,9	4 444 130,4	4	1	4 538 765,4	873,2	
	в том числе:								
	бюджетные инвестиции	4 548 000,0	4 595 951,9	4 444 130,4	4	1	4 538 765,4	873,2	
	субсидии								
2.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
2.3.	внебюджетные источники**	0,0	0,0	0,0	0		0,0	0,0	
3	НИОКР, всего	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
3.1.	федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
3.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
3.3.	внебюджетные источники**	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
4.	Прочие нужды, всего	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
4.1.	федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
	в том числе:								
	в рамках госконтрактов	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
	в рамках субсидий	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
4.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
4.3.	внебюджетные источники**	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	

Заместитель руководителя Росэкономразвития

К.А. Махов

Исполнитель: Алякритская Диана Борисовна
 Телефон: 8 499 231 63 84;
 E-mail: Alyakritskaya_DB@scaa.ru

Результаты реализации программных мероприятий по направлению «Капитальные вложения» за 2013 год

Министерство экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года*

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик (государственный заказчик))

Выполненные работы за 2013 год (в натуральных показателях)

№ п/п		Наименование строки, объектов, мероприятий по направлению «Экспертные работы»	Источники и объем финансирования за 2013 год (тыс. руб.)						Обобщенные показатели (тыс. руб.)		12
			Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники	Общий объем финансирования	Основано с начала года за счет всех источников		
			Бюджетные ассигнования по программе на 2013 год	Касовые расходы госказначейства за 2013 год	Предусмотрено по бюджету на 2013 год	Фактически осуществлено расходов за 2013 год				Предусмотрено по бюджету на 2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Итого по ФЦП:			4 548 000,0	4 444 130,4	0,0	0,0	0,0	4 548 000,0	4 444 130,4	4 595 951,9	
2. Бюджетные инвестиции, всего			4 548 000,0	4 444 130,4	0,0	0,0	0,0	4 548 000,0	4 444 130,4	4 595 951,9	
в том числе:											
2.2.		Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край	3 854 229,7	3 854 079,4	0,0	0,0	0,0	3 854 229,7	3 854 079,4	4 036 822,8	
			В отчетном периоде проводились следующие виды работ:								
			1. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на искусственной взлетно-посадочной полосе №1 (ИВПП-1) из марочного бетона толщиной 40см – площадь 88 200,5 кв.м.;								
			2. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия обочины на искусственной взлетно-посадочной полосе №1 (ИВПП-1) из марочного бетона толщиной 16см – площадь 40 201 кв.м.;								
			3. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия обочины на искусственной взлетно-посадочной полосе №1 (ИВПП-1) из тощего бетона толщиной 14см – площадь 47 652,2 кв.м.;								
			4. Устройство насыпи из минерального грунта на грунтовых участках летного поля искусственной взлетно-посадочной полосы №1 (ИВПП-1) – 32 966 куб.м.								
			5. Устройство кабельных переходов из полистирольных труб – 4699 п.м.;								
			6. Устройство водосточно-дренажной сети искусственной взлетно-посадочной полосы №1 (ИВПП-1) – 4059 п.м.;								
			7. Устройство дождеприемных колодцев на искусственной взлетно-посадочной полосе №1 (ИВПП-1) – 53 шт.;								
			8. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на рулежной дорожке №1 (РД-1) из марочного бетона толщиной 40см – площадь 1448 кв.м.;								
			9. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на рулежной дорожке №2 (РД-2) из марочного бетона толщиной 30см – площадь 2954 кв.м.;								
			10. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на рулежной дорожке №6 (РД-6) из марочного бетона толщиной 30см – площадь 656 кв.м.;								
			11. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на рулежной дорожке №7 (РД-7) из марочного бетона толщиной 40см – площадь 1859 кв.м.;								
			12. Разрубка затвердевшего грунта на участке натуральной дороги с перемещением в отвал – 5 200 куб.м.;								
			13. Устройство насыпи патрульной дороги с уплотнением из карьерного грунта – 17 722 куб.м.;								
			14. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на рулежной дорожке №7 (РД-7) из марочного бетона толщиной 40см – площадь 1 859 кв.м.;								
			15. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на магистральной рулежной дорожке (МРД) из марочного бетона толщиной 40см – площадь 34 284 кв.м.;								
			16. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на магистральной рулежной дорожке (МРД) из тощего бетона – площадь 77 301 кв.м.;								
			17. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на обочинах магистральной рулежной дорожки (МРД) из тощего бетона – площадь 18 206 кв.м.;								
			18. Выполнены работы по устройству щебеночного основания, толщиной 0,30м на обочинах магистральной рулежной дорожки (МРД) – площадь 38 817 кв.м.;								
			19. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на участке усиленного покрытия обочины магистральной рулежной дорожки (МРД) из марочного бетона толщиной 40см – площадь 6 739 кв.м.;								
			20. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на рулежной дорожке №10 (РД-10) из марочного бетона толщиной 40см – площадь 6 550 кв.м.;								
			21. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на рулежной дорожке №10 (РД-10) из тощего бетона толщиной 35см – площадь 6 980 кв.м.;								
			22. Устройство насыпи из минерального грунта на грунтовых участках летного поля рулежной дорожки №9 (РД-9) – 1253 куб.м.								

[illegible]

Исполнитель: Алякритская Дяна Борисовна
Телефон: 8 499 231 63 84;
E-mail: Alyakritskaya_DB@sca.ru

Заместитель руководителя Росавиации

Результаты реализации программных мероприятий по направлению НИОКР за 2013 год в рамках федеральной целевой программы
"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"

Минвостокразвития России (Росавиация)

наименование федеральной целевой программы, государственного заказчика-координатора (государственный заказчик)

№ п/п*	Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР*, вид НИОКР, результаты госконтракта (соглашения на предоставление гранта), исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения)	Период выполнения НИОКР	Дата проведения конкурса	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования НИОКР				Созданные в рамках контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности)	Из них утены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель)	Сведения о закреплении прав и использовании объекта интеллектуальной собственности	Описание результатов выполненных этапов за 2013 год	тыс. рублей
					На весь период реализации мероприятия по источникам	Предусмотрено на 2013 год по источникам	Фактические расходы за 2013 год по источникам						
							федеральный бюджет	федеральный бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Объем финансирования НИОКР по программе				0,0	0,0	0,0						
		всего по программе			0,0	0,0	0,0						
	Наименование мероприятия, тематического направления				0,0	0,0	0,0						
1.		всего по мероприятию, тематическому направлению			0,0	0,0	0,0						
1.1	Тема НИОКР			***	0,0	0,0	0,0		0	0	0		
1.2			***	0,0	0,0	0,0		0	0	0		

Примечание:

* - для НИОКР, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только рек-визиты контрактов (договоров)

Заместитель руководителя Росавиации _____ К.А. Махов

Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды" за 2013 год в рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"

Минвостокразвития России (Росавнация)

наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)

тыс. рублей

[illegible]

Примечания:

Примечания:

*) для работ и услуг поставку финансируемых за счет внебюджетных средств указываются только реквизиты контрактов (договоров)

^{)} — для работ, услуг, поставок, финансовых средств за счет внебюджетных средств, указываются только реквизиты контрактов (договоров)

**^{*)} — закупка технических средств и оборудования, пусконаладочные работы, их ремонт и обслуживание, 2 - создание и поддержание работоспособности программ ЭВМ, баз данных; 3 - проведение выставок, конференций, конкурсов, фестивалей;

***^{*)} — закупка технических средств и оборудования, пусконаладочные работы, их ремонт и обслуживание, 2 - создание и поддержание работоспособности программ ЭВМ, баз данных; 3 - проведение выставок, конференций, конкурсов, фестивалей; 4 - проведение мероприятий по обеспечению жильем; 8 - другое (назвать)

Заместитель руководителя Росавиации

К.А. Махов

Сведения о государственных контрактах, действующих в 2013 году
в рамках федеральной целевой программы
"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"
(наименование федеральной целевой программы)

		Количество заключенных контрактов, шт.		Объем финансирования за счет средств федерального бюджета в 2013 году, тыс. рублей	
		Всего	в 2013 году	Всего	заключенные за 2013 год
	1	2	3	4	5
1.	Государственные контракты, действующие в 2013 году, всего:	4	1	4 538 765,4	873,2
	в том числе				
2.	долгосрочные государственные контракты, всего:	0	0	0	0

Исполнитель: Алякритская Диана Борисовна

Телефон: 8 499 231 63 84
E-mail: Alyakritskaya_DB@scaa.ru

Заместитель руководителя Росавиации  К.А. Махов

**Сведения о государственных контрактах, действующих в рамках
федеральной целевой программы в период с 2013 по 2020 годы**

"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"

(наименование федеральной целевой программы)

Объемы средств, необходимые для выполнения контракта, тыс. рублей									
		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017год	2018 год	2019 год	2020 год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объемы финансирования, предусмотренные реализацию мероприятий программы (план)	4 548 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
1.1	в рамках госконтрактов	4 548 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	в рамках субсидий, грантов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Объемы финансирования по заключенным контрактам (факт)	4 538 765,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе								
2.1	заключено госконтрактов	4 538 765,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	заключено договоров, контрактов, соглашений о предоставлении субсидий, грантов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Уровень контрактования (в процентах)	99,8%	99,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Заместитель руководителя Росавиации

К.А. Махов

Исполнитель: Алякритекая Диана Борисовна
Телефон: 499 231 63 84;
E-mail: Alyakritskaya_DB@scaa.ru

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

[illegible]

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
ФИНАНСИРОВАНИЯ В
РЕДСТВИЕ ВОЗРАСТНЫХ И ПОЛОВОЙ СПОРТИВОВ
УПОМЯНУТЫХ ФЕДЕРАЦИЯХ СПОРТИВНЫХ ПРОГРАММ
в _____ декабре _____ 20 ____ года
(подпись)

Предоставляют:	Сроки предоставления
главные распорядители средств федерального бюджета, предусмотренных на выполнение федеральных целевых программ (подпрограмм):	на 30 день после отчетного периода
- государственным заказчикам федеральных целевых программ (подпрограмм);	
- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)	
государственные заказчики федеральных целевых программ (подпрограмм):	на 35 день после отчетного периода
- государственным заказчикам - координаторам федеральных целевых программ;	
- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)	
государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ:	на 40 день после отчетного периода
- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)	

Top Secret F-011

О внесении изменений (при наличии)

OT	_____	No
OT	_____	No

КРЕДИТНА

Наименование отчитывающейся организации		Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)	
Почтовый адрес		125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37	
Код формы по ОКУД	отчитывающейся организации по ОКПО	Код	
1	2	3	4
0608007	0083534		

Программа	Наименование	Код программы (подпрограммы) по бюджетной классификации	Государственный заказчик программы (подпрограммы)
"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"		1460000	Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
Подпрограмма			
"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"		1460200	Федеральное агентство воздушного транспорта

Раздел 1. Средства на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

№ строки	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств по программе (подпрограмме) в отчетном году	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)	Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)	
				всего	из них контрактов прошлых лет		с начала года	в том числе за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	Объем средств - всего	4 548 000,0	4 548 000,0	4 538 765,4	4 537 892,2	4 444 130,4	1 819 917,4	4 595 951,9
	в том числе:							
002	из федерального бюджета	4 548 000,0	4 548 000,0	4 538 765,4	4 537 892,2	4 444 130,4	1 819 917,4	4 595 951,9
003	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
004	из внебюджетных источников - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:							
005	собственные средства организаций	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
006	средства иностранных инвесторов	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
007	прочие источники	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
020	Из общего объема средств: Капитальные вложения - всего	4 548 000,0	4 548 000,0	4 538 765,4	4 537 892,2	4 444 130,4	1 819 917,4	4 595 951,9
	в том числе:							
021	из федерального бюджета	4 548 000,0	4 548 000,0	4 538 765,4	4 537 892,2	4 444 130,4	1 819 917,4	4 595 951,9
022	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ стро- ки	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств по программе (подпрограмме) в отчетном году	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)	
				всего	из них контрактов прошлых лет	с начала года	в том числе за отчетный квартал	с начала года	в том числе за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
023	из внебюджетных источников - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
024	собственные средства организаций	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
025	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
026	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030	НИОКР - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
031	из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
032	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
033	из внебюджетных источников - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
034	собственные средства организаций	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
035	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
036	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
040	Прочие нужды - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
041	из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
042	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
043	из внебюджетных источников - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
044	собственные средства организаций	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
045	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
046	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Раздел 2. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение
федеральной целевой программы (подпрограммы)

(заполняет только государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) программы (подпрограммы))

(расшифровка строки 003 раздела 1)
(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Код терри- тории по ОКATO	Наименование субъекта Российской Федерации	Объемы средств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренные по программе (подпрограмме) на отчетный год	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Фактически профинансировано из бюджета субъекта Российской Федерации (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактически освоено средств бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию программы (подпрограммы) (по актам сдачи-приемки)	
			всего	из них контрактов прошлых лет	с начала года	в том числе за отчетный квартал	с начала года	в том числе за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Заместитель
руководителя
Росавиации
(должность)

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица)

Махов Константин Анатольевич
(Ф.И.О.)

(подпись)

Ведущий консультант
(должность)

Алякритская Диана Борисовна
(Ф.И.О.)

(подпись)

« » января 20 14 года
(дата составления документа)

8 (499) 231 63 84
(номер контактного телефона)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

[illegible]

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ПРОГРАММАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ)
за период с _____ декабря _____ 20 ____ года
(нарастающим итогом)

Предоставляют:

Сроки предоставления

государственные заказчики - координаторы (государственные заказчики) федеральных целевых программ (подпрограмм):

на 35 день после
отчетного периода

Приказ Росстата:

Об утверждении формы
от 23.07.2013 № 290

О внесении изменений (при наличии)

10
No

OT _____ № _____

Краткие сообщения

	Данное название отчитывающейся организации	Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
№ п/п		

Почтовый адрес 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37 корп. 2

Код формы по ОКУД	отчитывающейся организации по ОКПО	Код
1	2	3
0608007	00083534	4

Наименование программы (подпрограммы)		Код программы (подпрограммы) по бюджетной классификации	Государственный заказчик - координатор (государственный заказчик) программы (подпрограммы)
Программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"		1460000	Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
Подпрограмма "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"		1460200	Федеральное агентство воздушного транспорта


№ строки (индикатора)	Наименование целевых индикаторов и показателей	Единица измерения		Базовый показатель по программе (подпрограмме)	Предусмотрено на отчетный год	В том числе на:			Выполнено	
		наименование	код по ОКЕИ			I квартал	I полугодие	9 месяцев	с начала отчетного года	за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2006 № 478 показатели рассчитываются по итогам года.

Заместитель руководителя
Росавиации
(должность)
(499) 231-63-84
(номер контактного телефона)

Махов Константин Анатольевич
(Ф.И.О.)

« 20 14 год
(дата составления документа)


(подпись)

**Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2013 году
и ключевые программные мероприятия на 2014 год
федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период
до 2013 года»**

I. Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2013 году

Наименование ключевых мероприятий	Стоимость работ 2013 года, тыс. руб., факт/план	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП на 1 января 2014 года, %	Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2013 года	Причины допущенного невыполнения и принятые меры по их преодолению
			<p align="center">«Капитальные вложения»</p> <p>1. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на искусственной взлетно-посадочной полосе №1 (ИВПП-1) из марочного бетона толщиной 40см – площадь 88 200,5 кв.м.;</p> <p>2. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия обочины на искусственной взлетно-посадочной полосе №1 (ИВПП-1) из марочного бетона толщиной 16см – площадь 40 201 кв.м.;</p> <p>3. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия обочины на искусственной взлетно-посадочной полосе №1 (ИВПП-1) из тощего бетона толщиной 14см – площадь 47 633,2 кв.м.;</p> <p>4. Устройство насыпи из минерального грунта на грунтовых участках летного поля искусственной взлетно-посадочной полосы №1 (ИВПП-1) – 32 966 куб.м.</p> <p>5. Устройство кабельных переходов из полиэтиленовых труб - 4699 п.м.;</p> <p>6. Устройство водосточно-дренажной сети искусственной взлетно-посадочной полосы №1 (ИВПП-1) – 4059 п.м.;</p> <p>7. Устройство дождеприемных колодцев на искусственной взлетно-посадочной полосе №1 (ИВПП-1) – 53 шт.;</p> <p>8. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на рулежной дорожке №1 (РД-1) из марочного бетона толщиной 40см – площадь 1448 кв.м.;</p> <p>9. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на рулежной дорожке №2 (РД-2) из марочного бетона толщиной 30см – площадь 2954 кв.м.;</p> <p>10. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на рулежной дорожке №6 (РД-6) из марочного бетона толщиной 30см – площадь 656 кв.м.;</p> <p>11. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на рулежной дорожке №7 (РД-7) из марочного бетона толщиной 40см – площадь 1859 кв.м.;</p> <p>12. Разработка затерфованного грунта на участке патрульной дороги с перемещением в отвал – 5 200 куб.м.;</p> <p>13. Устройство насыпи патрульной дороги с уплотнением из карьерного грунта – 17 722 куб.м.;</p> <p>14. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на рулежной дорожке №7 (РД-7) из марочного бетона толщиной 40см – площадь 1 859 кв.м.;</p> <p>15. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на магистральной рулежной дорожке (МРД) из марочного бетона толщиной 40см – площадь 34 284 кв.м.;</p> <p>16. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на магистральной рулежной дорожке (МРД) из тощего бетона – площадь 77 301 кв.м.;</p> <p>17. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на обочинах магистральной</p>	
«Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край»	4 538 765,4/ 4 548 000,0	64,32		<p>В связи с тем, что проектом, полученным по итогам конкурсного отбора, заключенного ФАУ «Главгосэкспертиза России», продолжительность выполнения работ утверждена 38 месяцев, с учетом времени фактического начала работ, полагается необходимым продлить выполнение работ до IV квартала 2014 года и перераспределить бюджетные ассигнования 2013 года в объеме 1 400,0 млн. рублей на 2014 год.</p> <p>Завершение реконструкции объекта будет реализовано в 2014 г. в рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкальского региона на период до 2018 года».</p>

			рулевой дорожки (МРД) из тощего бетона – площадь 18 206 кв.м.; 18. Выполнены работы по устройству щебеночного основания, толщиной 0,30м на обочинах магистральной рулевой дорожки (МРД) – площадь 38 817 кв.м.; 19. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на участке усиленного покрытия обочины магистральной рулевой дорожки (МРД) из марочного бетона толщиной 40см – площадь 6 739 кв.м.; 20. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на рулевой дорожке №10 (РД-10) из марочного бетона толщиной 40см – площадь 6 550 кв.м.; 21. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на рулевой дорожке №10 (РД-10) из тощего бетона толщиной 35см – площадь 6 980 кв.м.; 22. Устройство насыпи из минерального грунта на грунтовых участках летного поля рулевой дорожки №9(РД-9) – 3253 куб.м.; 23. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на обочинах рулевой дорожки №10 (РД-10) из тощего бетона толщиной 14см – площадь 4 030 кв.м.; 24. Выполнены работы по устройству щебеночного основания, толщиной 0,22м на местах стоянки (МС) площадью 51 891 кв.м.; 25. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на местах стоянки (МС) из тощего бетона толщиной 10 см – площадь 51 151 кв.м.; 26. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на местах стоянки (МС) из марочного бетона толщиной 25см – площадь 33 995 кв.м.; 27. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на пассажирском перроне из марочного бетона толщиной 40см – 16 284м2; 28. Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия на укрепленных обочинах пассажирского перрона из марочного бетона толщиной 16см – 1 443м2; 29. Выполнены работы по устройству фундаментов под высокомагнитные опоры на пассажирском перроне – 393,8 куб.м. 30. Выполнены работы по установке высокомагнитных опор на пассажирском перроне – 7 шт.; 31. Устройство водосточно-дренажной сети пассажирского перрона – 455 п.м.; 32. Выполнены работы по устройству наружных сетей электроснабжения – 14 406 п.м.; 33. Выполнен монтаж комплектов трансформаторных подстанций – 5 шт.; 34. Выполнен монтаж металлоконструкций командно-диспетчерского пункта (КДП) – 115 т; 35. Выполнен монтаж металлоконструкций аварийно-спасательной станции (АСС) – 209,5 т; 36. Выполнен устройство стен аварийно-спасательной станции (АСС) – 1 961 м2; 37. Выполнена разборка цементобетонных покрытий с вывозом на площадку временного складирования – 13 882,4 куб.м.; 38. Выполнена установка металлического ограждения аэродрома – 1 834 п.м.; 39. Выполнена установка железобетонного ограждения аэродрома – 382 п.м.; 40. выполнены работы по демонтажу и монтажу окол жилой застройки – 9 893,15м2; 41. Выполнены работы по монтажу опор охрального освещения периметра – 74 шт.			
			НИОКР*			
			«прочие услуги» *			

* Не заполняется в связи с отсутствием выделения средств

III . Ключевые программные мероприятия на 2014 год

По направлению «капитальные вложения»:

Наименование объекта или стройки	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2014 года (в %%)	Стоимость плановых работ в 2014 году, тыс. рублей	Плановые виды работ и ожидаемые результаты в 2013 году
«Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край»	64,32	1400000,00 1400000,00	1. МРД 2. РД-9 3. РД-10 4. Пассажирский перрон и МС 5. Патрульная дорога 6. Внутриаэропортовая дорога 7. КДП 8. АСС 9. Котельная 10. Очистные сооружения 11. РСБН 12. Объекты РТО 13. Объекты электроснабжения 14. Ограждение аэродрома с ТСО 15. Шумозащитное ограждение. Планируется завершение 1, 2, 3 этапов реконструкции.
«Реконструкция ИВПП аэропорта Улан-Удэ»	0,0	350000,00 350000,00	ПИР

*Заместитель руководителя
Федерального агентства воздушного транспорта*



О.О. Клим