



СОГЛАСОВАНО

Начальник 214 ВП МО РФ  
  
 (П.В.Закусилов)  
 подпись  
 «30» 03 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора-  
 Технический директор ПАО «ВАСО»  
  
 (А.А.Анохин)  
 подпись  
 «29» 03 2017г.

Перечень бюллетеней, выпущенных в 2016г.  
Изделие Ан-148

Номер бюллетеня и дата одобрения	Серийные (заводские) номера или даты выпуска АТ, на которые распространяется бюллетень	Предмет бюллетеня	Наименование		Срок выполнения работ	Трудоемкость чел/ч
			разработчика бюллетеня	исполнителей работ		
1	2	3	4	5	6	7
32-БД 05.05.2016г.	с 40001 по 40004 (с 40-03 по 40-06)	«Система управления самолётом – Электродистанционная система управления ЭДСУ-148 – Повышение помехозащищённости ЭДСУ-148».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ПАО «ВАСО» или другая, сертифицированная организация по ТО. За счёт промышленности.	Не позднее формы «А» ТО до наработки 750 лётных часов по согласованному с эксплуатирующей организацией графику.	Для доработки (силами бригады ВАСО): 48 ч/час Для контрольных операций: 4 ч/час. Для эксплуатации: 1 ч/час.

1	2	3	4	5	6	7
162-БД 05.05.2016г.	40001(40-03) 40002(40-04) 40003(40-05) 40004(40-06) 40005(40-07) 40006(40-09) 41007(41-01) 41009(41-04) 41010(41-06) 41011(41-07) 41012(41-09)	«Внутрикабинное оборудование – Доработка трубопровода подачи воды к кофеварке переднего буфета для предотвращения замерзания».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ОАО «ВАСО» или сертифицированная организация по ТО. За счёт промышленности.	По согласованию между исполнителем работ и эксплуатирующей организацией.	Для доработки: 96 ч/час. Для контрольных операций: 3 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 2 ч/час.
179-БД 13.04.2016г.	с 40001 по 41007, с 41009 по 41012, (с 40-03 по 40-07, 40-09, 41-01, 41-04, 41-06, 41-07, 41-09)	«Система электроснабжения – Система распределение электроэнергии – Защита электрожгутов в зонах повышенной ветровой нагрузки и влаги».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ОАО «ВАСО» или другая, сертифицированная организация по ТО. За счёт промышленности.	По согласованию с эксплуатирующей организацией.	Для доработки (силами бригады ВАСО): 580 ч/час. Для контрольных операций: 58 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 2 ч/час.
225-БД 12.07.2016г.	40001(40-03) 40002(40-04) 40003(40-05) 40004(40-06) 40005(40-07) 41006(40-09) 41007(41-01) 41009(41-04) 41010(41-06) 41011(41-07) 41012(41-09)	«Система управления закрылками – Редуктор угловой с МОМ – Увеличение моментов пропускаемых муфтами ограничения момента в системе управления закрылками».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ПАО «ВАСО» или сертифицированная организация по ТО. За счёт промышленности.	В сроки, согласованные с эксплуатирующей компанией.	Для демонтажно-монтажных работ: 32 ч/час. Для контрольных операций: 2ч/час. Для эксплуатирующей организации: 4 ч/час.
Вкл.№1 к 252-БД 11.07.2016г.	Добавить маш. 42020(42-07)	«Двери, люки, створки – Повышение надёжности механизма сигнализации дверей и люков».	ПАО «ВАСО»			
Вкл.№1 к 266-БД 11.07.2016г.		«Двери, люки – Изготовление и установка усиленного механизма двери-трана».	ПАО «ВАСО»			

1	2	3	4	5	6	7
<p>270-БУ 13.04.2016г.</p>	<p>с 40001 по 40007; с 40009 по 40017 и на 40020. (с 40-03 по 40-07, 40-09, 41-01, 41-04, 41-06, 41-07, 41-09, 41-10, с 42-01 по 42-04 и на 42-07)</p>	<p>«Шасси – Система управления рулёжным устройством – Доработка системы управлением рулёжным устройством».</p>	<p>ПАО «ВАСО»</p>	<p>Исполнитель работ – ОАО «ВАСО» или другая, сертифицированная организация по ТО. За счёт эксплуатирующей организации.</p>	<p>По согласованию с эксплуатирующей организацией.</p>	<p>Для доработки (силами бригады ВАСО): 16 ч/час. Для контрольных операций: 2 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 1 ч/час.</p>
<p>280-БД 25.03.2016г.</p>	<p>40001(40-03) 40002(40-04) 40003(40-05) 40004(40-06) 40005(40-07) 40006(40-09) и с 40007 по 40016, 40017, 40018, 40019, 40020, 40021. (41-01, 41-04, 41-06, 41-07, 41-09, 41-10, 42-01, 42-02, 42-03, 42-04, 42-05, 42-06, 42-07, 42-08)</p>	<p>«Двери, люки – Доработка элементов конструкции двери-трапа для исключения попадания и скапливания влаги».</p>	<p>ПАО «ВАСО»</p>	<p>Исполнители работ – ОАО «ВАСО» или сертифицированная организация по ТО. За счёт изготовителя самолетов.</p>	<p>По согласованию между исполнителем работ и эксплуатирующей организацией.</p>	<p>Для доработки (силами бригады ВАСО): 120 ч/час. Для контрольных операций (силами бригады ВАСО): 2 ч/час Для эксплуатирующей организации: 1 ч/час.</p>

1	2	3	4	5	6	7
281-БУ 08.11.2016г.	с 40001 по 40007, с 40009 по 40017 и на 40020. (с 40-03 по 40-07, 40-09, 41-01, 41-04, 41-06, 41-07, 41-09, 41-10, с 42-01 по 42-04 и на 42-07)	«Связное оборудование – Система внутренней связи – Введение звуковой сигнализации «Пристегнуть ремни».	ПАО «ВАСО»	Исполнитель работ – ПАО «ВАСО» или другая, сертифицированная организация по ТО. За счёт эксплуатирующей организации.	По согласованию с эксплуатирующей организацией.	Для доработки (силами бригады ВАСО): 32 ч/час. Для контрольных операций: 2 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 1 ч/час.
286-БУ 24.06.2016г.	с 40001 по 41007, с 41009 по 41010. (с 40-03 по 40-07, 40-09, 41-01, 41-04, 41-06)	«Пилотажно-навигационное оборудование – Система автономного положения самолёта – Замена вычислителя ТРА-100А на ТРА-100В в системе CAS-100».	ПАО «ВАСО»	Исполнитель работ – ОАО «ВАСО» или другая, сертифицированная организация по ТО. За счёт эксплуатирующей организации.	По согласованию с эксплуатирующей организацией, но не позже 3-го квартала 2015г.	Для доработки (силами бригады ВАСО): 4 ч/час. Для контрольных операций: 1 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 2 ч/час.
298-БУ 24.06.2016г.	40016(42-03) 40020(42-07)	«Внутрикабинное оборудование – Оборудование транспортной кабины – Установка поручня по 8-му шп.».	ПАО «ВАСО»	Исполнитель работ – ОАО «ВАСО» или другая, сертифицированная организация по ТО. За счёт эксплуатирующей организации.	По согласованию с эксплуатирующей организацией.	Для доработки (силами бригады ВАСО): 32 ч/час. Для контрольных операций: 3 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 3 ч/час.

1	2	3	4	5	6	7
299-БД 25.03.2016г.	40001(40-03) 40002(40-04) 40003(40-05) 40004(40-06) 40005(40-07) 40006(40-09) 40007(41-01) 40009(41-04) 40010(41-06) 40011(41-07) 40012(41-09) 40013(41-10) 40014(42-01) 40015(42-02) 40016(42-03) 40017(42-04) 40018(42-05) 40019(42-06) 40020(42-07) 40021(42-08) 40022(42-09)	«Внутрикабинное оборудование – Защита от попадания продуктов жизнедеятельности человека на элементы конструкции в зоне переднего и заднего туалетов»	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ОАО «ВАСО» или сертифицированная организация по ТО. За счёт промышленности.	По согласованию между исполнителем работ и эксплуатирующей организацией.	Для доработки (силами бригады ВАСО): 64 ч/час. Для контрольных операций (силами бригады ВАСО): 4 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 1 ч/час.
302-БД 07.04.2016г.	с 40001 по 40006, с 41009 по 41011, 41013, 42014, 42018, с 42021 по 43024, (с 40-03 по 40-07, 40-09, 41-04, 41-06, 41-07, 41-10, 42-01, 42-05, с 42-08 по 42-10, 43-01)	«Связное оборудование – Система внутренней связи – Замена пультов-трубок бортпроводников».	ПАО «ВАСО»	Исполнитель работ – ОАО «ВАСО» или другая, сертифицированная организация по ТО. За счёт ДНИИ «Волна» (см. Решение В148-064-2013 и 148-1617-11).	По согласованию с эксплуатирующей организацией.	Для доработки (силами бригады ВАСО): 16 ч/час. Для контрольных операций: 1 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 1 ч/час.

1	2	3	4	5	6	7
304-БД 25.03.2016г.	40001(40-03) 40002(40-04) 40003(40-05) 40004(40-06) 40005(40-07) 40006(40-09) 40007(41-01) 40009(41-04) 40010(41-06) 40011(41-07) 40012(41-09) 40013(41-10) 40014(42-01) 40015(42-02) 40016(42-03) 40017(42-04) 40018(42-05) 40019(42-06) 40020(42-07) 40021(42-08) 40022(42-09)	«Фюзеляж – Ремонт пояса нижней балки задней служебной двери».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ОАО «ВАСО» или сертифицированная организация по ТО. За счёт промышленности.	По согласованию между исполнителем работ и эксплуатирующей организацией.	Для доработки (силами бригады ВАСО): 336 ч/час. При устранении коррозии: 8 ч/час. Для контрольных операций (силами бригады ВАСО): 2 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 32 ч/час.
308-БД 29.09.2016г.	с 40001 по 40006. 40009, 40010. (с 40-03 по 40-07, 40-09, 41-04, 41-06)	«Система кондиционирования воздуха – Замена устройств УУС-148 на УУС-158».	ПАО «ВАСО»	Исполнитель работ – ПАО «ВАСО» или другая, сертифицированная организация по ТО. За счёт промышленности.	По согласованию с эксплуатирующей организацией.	Для доработки (силами бригады ВАСО): 8 ч/час. Для контрольных операций: 1 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 1 ч/час.

1	2	3	4	5	6	7
309-БД 01.08.2016г.	с 40001 по 40007, с 40009 по 40020. (с 40-03 по 40-07, 40-09, 41-01, 41-04, 41-06, 41-07, 41-09, 41-10, с 42-01 по 42-08)	«Двери, люки, створки – Уточнение схемы обогрева двери-трапа».	ПАО «ВАСО»	Исполнитель работ – ОАО «ВАСО» или другая, сертифицированная организация по ТО. За счёт промышленности.	По согласованию с эксплуатирующей организацией.	Для доработки (силами бригады ВАСО): 8 ч/час. Для контрольных операций: 1 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 1 ч/час.
313-БД 29.09.2016г.	с 40001 по 40007, с 40009 по 42017 и на 42020 (с 40-03 по 40-07, 40-09, 41-01, 41-04, 41-06, 41-07, 41-09, 41-10, с 42-01 по 42-04 и на 42-07) на работы по установке прокладок под цилиндром замков. С 40001 по 40006, с 40009 по 41011 и с 41013 по 42021(с 40-03 по 40-07, 40-09, 41-04, 41-06, 41-07, 41-10 и с 42-01 по 42-08)	«Шасси – Система уборки-выпуска шасси – Доработка замков выпущенного положения ПОШ».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ПАО «ВАСО» или другая, сертифицированная организация по ТО. За счёт промышленности.	Работы по замене материала замка цилиндра выпущенного положения ПОШ выполнять в случае обнаружения трещин по заявке эксплуатирующей организации. Работы по установке прокладок и замене болтов крепления замка выполнять в сроки, согласованные с эксплуатирующей организацией, но не позднее 31.12.2016г.	Для доработки: 64 ч/час. Для контрольных операций: 6 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 2 ч/час.

1	2	3	4	5	6	7
-//---//-	<p>на работы по установке прокладок под приводами концевиков.</p> <p>С 40001 по 40007, с 40009 по 42023(с 40-03 по 40-07, 40-09, 41-01, 41-04, 41-06, 41-07, 41-09, 41-10 и с 42-01 по 42-10) по замене болтов крепления цилиндра замка.</p> <p>С 40001 по 40006, с 40009 по 43029 ( с 40-03 по 40-07, 40-09, 41-01, 41-04, 41-06, 41-07, 41-09, 41-10, с 42-01 по 42-10, с 43-01 по 43-06) на работы по замене материала цилиндра замка выпущенного положения ПОШ.</p>	-//---//---//-	<p>ПАО «ВАСО»</p>	-//---//-	-//---//-	-//---//-



1	2	3	4	5	6	7
315-БУ 07.04.2016г.	с 40001 по 40007, с 40009 по 43025. (с 40-03 по 40-07, 40-09, 41-01, 41-04, 41-06, 41-07, 41-09, 41-10, с 42-01 по 42-10, 43-01, 43-02)	«Двери, люки, створки – Входные двери – Доработка механизма управления передней входной дверью».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ОАО «ВАСО» или другая, сертифицированная организация по ТО. За счёт эксплуатирующих организаций.	По согласованию с эксплуатирующей организацией.	Для доработки (силами бригады ВАСО): 80 ч/час. Для контрольных операций: 8 ч/час. Для эксплуатации организации: 1 ч/час.
316-БУ 13.04.2016г.	с 40001 по 40007, с 40009 по 43024. (с 40-03 по 40-07, 40-09, 41-01, 41-04, 41-06, 41-07, 41-09, 41-10 и с 42-01 по 42-10, 43-01)	«Пилотажно – навигационное оборудование – Защита В Ч соединителей антенно-фидерных устройств от попадания влаги».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ОАО «ВАСО» или другая, сертифицированная организация по ТО. За счёт эксплуатирующих организаций.	По согласованию с эксплуатирующей организацией.	Для доработки (силами бригады ВАСО): 40 ч/час. Для контрольных операций: 2 ч/час.
317-БЭ 23.08.2016г.	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 54 «Гондолы и пилоны» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			
318-БЭ 18.01.2016г. (по 252-БД)	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 52 «Двери, люки, створки» Уточнение текста. (Действует после выполнения работ по бюллетеню 252-БД)	ПАО «ВАСО»			
322-БЭ 18.01.2016г.	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 25 «Внутрикабинное оборудование» - раздел 38 «Система водоснабжения и удаления отходов» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			

1	2	3	4	5	6	7
326-БД 28.09.2016г.	40001(40-03) 40002(40-04) 40003(40-05) 40004(40-06) 40005(40-07) 40006(40-09) 41007(41-01) 41009(41-04) 41010(41-06) 41011(41-07) 41012(41-09) 41013(41-10) 42014(42-01) 42015(42-02) 42016(42-03) 42017(42-04) 42018(42-05) 42019(42-06) 42020(42-07) 42021(42-08) 42022(42-09) 42023(42-10) 43024(43-01) 43025(43-02)	«Управление – Система управления закрылками – Исключение попадания влаги в полости агрегатов системы управления механизации крыла».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ОАО «ВАСО» или сертифицированная организация по ТО. За счёт промышленности.	По согласованию между исполнителем работ и эксплуатирующей организацией, но не позднее 2015г.	Для доработки на ВАСО: определяют цеха-изготовители. Для дефектации: 8 ч/час. Для контрольных операций: 8 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 16 ч/час.
328-БЭ 07.04.2016г.  (по 302-БД)	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РТЭ) - раздел 23 «Связное оборудование» Уточнение текста. (Действует после выполнения работ по бюллетеню 302-БД)	ПАО «ВАСО»			
329-БЭ 22.06.2016г.	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РТЭ) - раздел 28 «Топливная система» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			

1	2	3	4	5	6	7
330-БД 12.07.2016г.	41007(41-01) 41011(41-07) 41013(41-10) 42015(42-02) 42019(42-06) 42020(42-07) 42021(42-08) 42023(42-10)	«Фюзеляж – Замена болтов ОСТ1 31137-80 на болты АНУ 1000.073.000 стыка дуг и боковых частей шп. №23».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ОАО «ВАСО» или сертифицированная организация по ТО, при выполнении очередного ТО по форме SC, но не позднее 2016г. Согласно Положению П 1.1.90-94 за счёт ОАО «ВАСО».	По согласованию между исполнителем работ и эксплуатирующей организацией, при выполнении очередного ТО по форме SC но не позднее 2016г.	Для доработки: 160 ч/час. Для контрольных операций: 4 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 1 ч/час.
331-БД 25.03.2016г.	с 40001 по 40006, с 41009 по 41010. (с 40-03 по 40-07, 40-09, 41-04, 41-06)	«Шасси – Изменение логики формирования ограничения скорости по шасси».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ОАО «ВАСО» или другая, сертифицированная организация по ТО. За счёт промышленности.	По согласованию с эксплуатирующей организацией.	Для доработки (силами бригады ВАСО): 24 ч/час. Для контрольных операций: 2 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 1 ч/час.
332-БЭ 24.11.2015г. (по 290;219-БУ)	с 40001 по 42022	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 25 «Внутрикабинное оборудование» Уточнение текста. (Действует после выполнения работ по бюллетеню 219-БУ и 290-БУ)	ПАО «ВАСО»			
333-БЭ 21.03.2016г.	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 26 «Пожарное оборудование» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			

1	2	3	4	5	6	7
334-БУ 25.03.2016г.	40001(40-03) 40002(40-04) 40003(40-05) 40004(40-06) 40005(40-07) 40006(40-09) 41007(41-01) 41009(41-04) 41010(41-06) 41011(41-07) 41012(41-09) 41013(41-10) 41014(42-01) 42015(42-02) 42016(42-03) 42017(42-04) 42020(42-07)	«Внутрикабинное оборудование – Богажно-грузовые отсеки – Введение швартовочных точек и ремней для швартовки отдельно стоящих мелких легких грузов».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ОАО «ВАСО» или сертифицированная организация по ТО. За счёт эксплуатирующей организации.	По согласованию между исполнителем работ и эксплуатирующей организацией.	Для доработки: 56 ч/час. Для контрольных операций: 2 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 1 ч/час.
336-БЭ 12.07.2016г.	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 34 «Пилотажно-навигационное оборудование» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			
340-БЭ 21.03.2016г.	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 52 «Двери, люки, створки» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			
342-БУ 25.03.2016г.	с 40001 по 40007, с 41009 по 41013. (с 40-03 по 40-07, 40-09, 41-01, 41-04, 41-06, 41-07, 41-09, 41-10)	«Система электроснабжения – Система электроснабжения постоянным током – Замена номинала АЗС в цепи управления запуском ВСУ».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ОАО «ВАСО» или другая, сертифицированная организация по ТО. За счёт эксплуатирующей организации.	По согласованию с эксплуатирующей организацией.	Для доработки (силами бригады ВАСО): 4 ч/час. Для контрольных операций: 1 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 1 ч/час.

1	2	3	4	5	6	7
344-БЭ 22.12.2015г. (по 297-БУ)	с 40001 по 43024	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 25 «Внутрикабинное оборудование» Уточнение текста. (Действует после выполнения работ по бюллетеню 297-БУ)	ПАО «ВАСО»			
345-БЭ 21.03.2016г. (по 280-БД)	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 52 «Двери, люки, створки» Уточнение текста. (Действует после выполнения работ по бюллетеню 280-БД)	ПАО «ВАСО»			
349-БУ 28.09.2016г.	42015(42-02) 42017(42-04)	«Внутрикабинное оборудование – Доработка оборудования в салоне Главного пассажира».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ОАО «ВАСО» или сертифицированная организация по ТО. За счёт эксплуатирующей организации.	По согласованию между исполнителем работ и эксплуатирующей организацией.	Для доработки: 56 ч/час. Для контрольных операций: 4 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 1 ч/час.
352-БЭ 22.06.2016г.	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 28 «Топливная система» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			
353-БЭ 22.06.2016г.	с 40001 по 43026	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 05 «Ресурсы и сроки службы. Эксплуатационные проверки» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			

1	2	3	4	5	6	7
354-БУ 24.06.2016г.	40001(40-03) 40002(40-04) 40003(40-05) 40004(40-06) 40005(40-07) 40006(40-09) 40007(41-01) 40009(41-04) 41010(41-06) 41011(41-07) 41012(41-09) 41013(41-10) 42014(42-01) 42015(42-02) 42016(42-03) 42017(42-04) 42018(42-05) 42019(42-06) 42020(42-07) 42021(42-08) 42022(42-09) 42023(42-10)	«Пожарное оборудование – Система пожаротушения в подпольных БГО – Введение новой ленты крепления огнетушителей подпольных БГО».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ОАО «ВАСО» или сертифицированная организация по ТО. За счёт эксплуатирующей организации.	По согласованию между исполнителем работ и эксплуатирующей организацией.	Для доработки: 8 ч/час. Для контрольных операций: 2 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 4 ч/час.
355-БД 01.08.2016г.	40001(40-03) 40002(40-04) 40003(40-05) 40004(40-06) 40005(40-07) 40006(40-09) 40009(41-04) 41010(41-06)	«Крыло – Доработка конструкции крыла и элементов ПОС предкрылков».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ОАО «ВАСО» или сертифицированная организация по ТО. Работы выполняются за счёт промышленности.	По согласованию между исполнителем работ и эксплуатирующей организацией.	Для доработки: 64 ч/час. Для контрольных операций: 2 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 1 ч. час.

1	2	3	4	5	6	7
356-БУ 01.08.2016г.	41007, 41011, 42013, с 42014 по 42018, 42020, 42021. (41-01, 41-07, 41-10, с 42-01 по 42-05, 42- 07, 42-08)	«Система управление двигателями – Загрузка откорректированного программного обеспечения БСКВ-436, БУК-148, БСПИ-92А-05».	ПАО «ВАСО»	Исполнитель работ – ПАО «ВАСО» или другая, сертифицированная организация по ТО, с привлечением специалистов ПАО НТК «Электронприлад». Работы выполняются за счёт эксплуатирующих организаций.	По согласованию с эксплуатирующей организацией.	Для доработки (силами бригады ВАСО): 16 ч/час. Для контрольных операций: 1 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 1 ч/час.
357-БУ 05.05.2016г.	40001(40-03) 40002(40-04) 40003(40-05) 40004(40-06) 40005(40-07) 40006(40-09) 41009(41-04) 41010(41-06) 41011(41-07)	«Внутрикабинное оборудование – Разворот газовых амортизаторов крышек багажных полок».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ПАО «ВАСО» или сертифицированная организация по ТО. За счёт владельца (эксплуатирующей организации) самолётов.	В сроки, согласованные с эксплуатирующей компанией.	Для доработки (силами бригады ВАСО): 56 ч/час. Для контрольных операций (силами бригады ВАСО): 4 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 2 ч/час.
358-БУ 13.05.2016г.	с 40001 по 41007; с 41009 по 43024. (с 40-03 по 40-07; 40-09; 41-01; 41-04; 41-06; 41-07; 41-09; 41-10; с 42-01 по 42- 10; 43-01)	«Система подготовки воздуха – Подсистема отбора воздуха – Перенос датчиков перепада давления из зоны больших температур».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ПАО «ВАСО» или другая, сертифицированная организация по ТО. За счёт эксплуатирующей организации.	По согласованию с эксплуатирующей организацией.	Для доработки (силами бригады ВАСО): 48ч /час. Для эксплуатирующих организаций: 1 ч/час. Для контрольных операций: 5 ч/час.

1	2	3	4	5	6	7
359-БД 24.06.2016г.	40001(40-03) 40002(40-04) 40003(40-05) 40004(40-06) 40005(40-07) 41006(40-09) 41007(41-01) 41009(41-04) 41010(41-06) 41011(41-07) 41012(41-09) 41013(41-10)	«Внутрикабинное оборудование – Кресло пилота – Изменение конструкции кронштейна и оси крепления подлокотника кресла пилота».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ПАО «ВАСО» или сертифицированная организация по ТО. За счёт промышленности.	В сроки, согласованные с эксплуатирующей компанией.	Для доработки (силами бригады ВАСО): 16 ч/час. Для контрольных операций (силами бригады ВАСО): 1 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 1 ч/час.
360-БУ 05.05.2016г.	42016(42-03) 42020(42-07)	«Связное оборудование – Система оповещения и развлечения пассажиров – Устранение помех на мониторе М 800-32».	ПАО «ВАСО»	Исполнитель работ – ПАО «ВАСО» или другая, сертифицированная организация по ТО. За счёт эксплуатирующих организаций.	По согласованию с эксплуатирующей организацией.	Для доработки (силами бригады ВАСО): 56 ч/час. Для контрольных операций: 5 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 1 ч/час.
361-БД 24.06.2016г (по 354-БУ)	с 40001 по 42023	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 26 «Пожарное оборудование» Уточнение текста. (Действует после выполнения работ по бюллетеню 354-БУ)	ПАО «ВАСО»			



1	2	3	4	5	6	7
362-БУ 24.06.2016г.	40001(40-03) 40002(40-04) 40003(40-05) 40004(40-06) 40005(40-07) 40006(40-09) 40007(41-01) 40009(41-04) 41010(41-06) 41011(41-07) 41012(41-09) 41013(41-10) 42014(42-01) 42015(42-02) 42016(42-03) 42017(42-04) 42018(42-05) 42019(42-06) 42020(42-07) 42021(42-08) 42022(42-09) 42023(42-10) 42024(43-01) 42025(43-02) 42026(43-03) 42027(43-04)	«Внутрикабинное оборудование – Доработка замка переднего туалета».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ОАО «ВАСО» или сертифицированная организация по ТО. За счёт эксплуатирующей организации:	По согласованию между исполнителем работ и эксплуатирующей организацией.	Для доработки: 36 ч/час. Для контрольных операций: 2 ч/час. Для эксплуатирующей операции: 1 ч/час.
365-БУ 24.06.2016г.	42016(42-03) 42020(42-07)	«Внутрикабинное оборудование – Установка графарета по регулировке индивидуальной вентиляции».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ПАО «ВАСО» или сертифицированная организация по ТО. Работы выполняются за счёт владельца (эксплуатирующей компании).	По согласованию между исполнителем работ и эксплуатирующей организацией.	Для доработки: 8 ч/час. Для контрольных операций: 1 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 1 ч/час.

1	2	3	4	5	6	7
366-БУ 01.08.2016г.	42016(42-03) 42020(42-07)	«Внутрикабинное оборудование – Перенос карниза по шпангоуту №26».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ПАО «ВАСО» или сертифицированная организация по ТО. Работы выполняются за счёт владельца (эксплуатирующей организации).	По согласованию между исполнителем работ и эксплуатирующей организацией.	Для доработки: 16 ч/час. Для контрольных операций: 2 ч/час.
368-БУ 29.09.2016г.	41016(42-03) 41020(42-07)	«Кислородное оборудование – Окраска крышек блоков АКБ в салоне бизнес-класса, эконом-класса, в салоне Главного пассажира».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ПАО «ВАСО» или сертифицированная организация по ТО. Работы выполняются за счёт владельца (эксплуатирующей организации).	По согласованию между исполнителем работ и эксплуатирующей организацией.	Для доработки: 32 ч/час. Для контрольных операций: 4 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 4 ч/час.
370-БЭ 23.08.2016г. (по 358-БУ)	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 36 «Система подготовки воздуха» Уточнение текста. (Действует после выполнения работ по бюллетеню 358-БУ)	ПАО «ВАСО»			
371-БУ 23.08.2016г.	42016(42-03) 42020(42-07)	«Внутрикабинное оборудование – Установка трафаретов по потребляемой мощности к розеткам в салоне Главного пассажира, переднем и заднем туалетах. Установка надписи «Направление выхода».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ПАО «ВАСО» или сертифицированная организация по ТО. Работы выполняются за счёт эксплуатирующей организации.	По согласованию между исполнителем работ и эксплуатирующей организацией.	Для доработки: 5 ч/час. Для контрольных операций: 1.5 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 1.5 ч/час.

1	2	3	4	5	6	7
372-БУ 01.08.2016г.	42016(42-03) 42020(42-07)	«Двери, люки, створки – Доработка складного трапа задней входной двери».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ПАО «ВАСО» или сертифицированная организация по ТО. Работы выполняются за счёт эксплуатирующей организации.	По согласованию между исполнителем работ и эксплуатирующей организацией.	Для доработки: 64 ч/час. Для контрольных операций: 3 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 3 ч/час.
373-БЭ 22.06.2016г.	с 40001 по 43028	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 45 «Система централизованного технического обслуживания» - раздел 46 «Система интеграции общесамолётного оборудования». Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			
374-БЭ 22.06.2016г.	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 12 «Обслуживание» - раздел 36 «Система подготовки воздуха» - раздел 45 «Система централизованного технического обслуживания». Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			
375-БУ 28.09.2016г.	42016(42-03) 42020(42-07)	«Внутрикабинное оборудование – Установка стола двухпозиционного. Перенос кресел в салоне Главного пассажира».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ОАО «ВАСО» или сертифицированная организация по ТО. За счёт эксплуатирующей организации.	По согласованию между исполнителем работ и эксплуатирующей организацией.	Для доработки: 48ч/час. Для контрольных операций: 3 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 3 ч/час.
376-БЭ 07.10.2016г. (по 349-БУ)	на 42015 42017	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 25 «Внутрикабинное оборудование» Уточнение текста. (Действует после выполнения работ по бюллетеню 349-БУ)	ПАО «ВАСО»			


1	2	3	4	5	6	7
377-БЭ 07.10.2016г. (по 375-БУ)	на 42016 42020	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 25 «Внутрикабинное оборудование» Уточнение текста. (Действует после выполнения работ по бюллетеню 375-БУ)	ПАО «ВАСО»			
378-БЭ 11.11.2016г.	с 40001 по 43023	Руководство по неразрушающему контролю (РНК) - раздел 51 «Стандартизованные технологические процессы. Каркас» - раздел 55 «Оперение» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			
379-БЭ 20.05.2016г.	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 00 «Общие сведения о самолёте» - раздел 20 «Стандартизованные технологические процессы самолётных систем» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			
380-БЭ 01.08.2016г.	на 41007, 41012, 42019	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 23 «Связное оборудование» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			
381-БЭ 22.06.2016г.	на 43025, 43026	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 25 «Внутрикабинное оборудование» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			
382-БЭ 11.11.2016г.	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 35 «Кислородное оборудование» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			
383-БЭ 01.08.2016г.	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 54 «Гондолы и пилоны» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			

1	2	3	4	5	6	7
384-БУ 01.08.2016г.	42016(42-03) 42020(42-07)	«Внутрикабинное оборудование – Доработка дверного проёма на перегородке шп. 12 и шп. 18».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ПАО «ВАСО» или сертифицированная организация по ТО. Работы выполняются за счёт эксплуатирующей организации.	По согласованию между исполнителем работ и эксплуатирующей организацией.	Для доработки: 24 ч/час. Для контрольных операций: 2 ч/час. Для эксплуатирующей организации: 2 ч/час.
385-БЭ 12.07.2016г.	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 57 «Крыло» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			
386-БЭ 01.08.2016г.	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 31 «Система индикации и регистрации» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			
387-БЭ 12.07.2016г.	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 49 «Бортовая вспомогательная силовая установка» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			
388-БЭ 29.09.2016г.	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 71 «Силовая установка» - раздел 76 «Система управления двигателями» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			
390-БЭ 22.11.2016г.	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 23 «Связное оборудование» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			

1	2	3	4	5	6	7
391-БЭ 01.08.2016г.	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 31 «Система индикации и регистрации» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			
392-БУ 08.12.2016г.	42016(42-03) 42020(42-07)	«Внутрикабинное оборудование – Установка ограждений на столешницах переднего и заднего туалетов».	ПАО «ВАСО»	Исполнители работ – ПАО «ВАСО» или сертифицированная организация по ТО. Работы выполняются за счёт эксплуатирующей организации.	По согласованию между исполнителем работ и эксплуатирующей организацией.	Для доработки: 16 ч/час. Для контрольных операций: 1 ч/час.
394-БЭ 29.09.2016г.	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 06 «Размеры и площади. Зоны обслуживания и доступа» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			
395-БЭ 22.11.2016г.	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 26 «Пожарное оборудование» - раздел 28 «Топливная система» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			
396-БЭ 26.12.2016г.	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 12 «Обслуживание» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			
399-БЭ 08.11.2016г.	41007 41012 42019 43029	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 00 «Общие сведения о самолёте» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			
400-БЭ 07.10.2016г.	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 30 «Противообледенительная система» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			


1	2	3	4	5	6	7
401-БЭ 08.11.2016г.	на 41007 41012 42016 42019 42020	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 33 «Светотехническое оборудование» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			
402-БЭ 08.11.2016г.	на 41007 41012 42016 42019 42020	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 25 «Внутрикабинное оборудование» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			
404-БЭ 08.12.2016г.	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 53 «Фюзеляж» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			
405-БЭ 08.12.2016г.	с 40001	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 52 «Двери, люки, створки» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			
406-БЭ 08.12.2016г.	на 41007 41012 42016 42019 42020 43029	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 52 «Двери, люки, створки» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			
410-БЭ 08.11.2016г.	с 40001 по 43029	Руководство по технической эксплуатации (РЭ) - раздел 51 «Стандартизованные технологические процессы. Каркас» Уточнение текста.	ПАО «ВАСО»			

Начальник службы ТО и Р АТ-  
Начальник цеха 17



Г.К. Фигурин

Начальник ТКБ цеха 17



Д.Н. Семькин

н/з 24.03.2017  
30.03.17 [Handwritten signature]

24.03.2017